如东县政府采购项目

合同书

采购单位（或称甲方）：如东县大豫镇中心卫生院

成交供应商（或称乙方）：南通豫腾电脑科技有限公司

签订时间：2022 年 11 月14日

签订地点：如东县大豫镇中心卫生院内

根据如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造项目中标通知书。供需双方根据《中华人民共和国民法典》，本着公平自愿及诚实守信的原则经双方协商一致，签订本合同。

一、项目概述

1．项目清单：

序号	名称	数量	小计	备注
1	如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造项目	1 项	214000.00	网络机房改造明细见合同附件 1

2．项目地点：如东县大豫镇中心卫生院内。

3．实施时间：签订合同后 20 天内完成。

二、价格

1．按照乙方的中标价，本合同价款总额为：大写人民币：贰拾壹万肆仟元整（RMB214000.00 元）。

2．履约保证金：中标后，中标人不需要缴纳履约保证金。

3.付款方式：项目实施完毕，经甲方验收合格之后，甲方向乙方支付合同价的90%。三年质保期结束后且无质量问题，甲方于一个月内将合同价10%的余款付清（无息）。

4．合同价格：价格包括货物价，运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装调试费、检验费、技术服务费、质保期及采购文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，在本合同履行期间，该价格不受市场任何因素影响。

三、服务质量及售后服务要求

1．货物质量标准：乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准，且必须是正品。

2．工程质量标准：施工质量合格，满足国家施工工艺标准。

3．质保期限：乙方自行勘测现场，承担相关的风险，并制定合理的设计方案和实施方案。本项目免费质保三年。自验收合格之日起计，交付使用后日常运行中，如发生故障，采购人向成交人发出故障通知后，投标人承诺7*24小时服务，服务响应时间：2小时响应，6小时到现场，48小时内修复，若48小时内修复有困难，须提供备机备件，且维护时间不受节假日所限内解决问题。

四、保密条款

乙方保证对甲方提供的文件，资料或者乙方在签订和履行本合同项下义务时知悉的任何关于甲方的信息、资料承担保密责任，未经甲方事先书面同意，不得将此类信息、文件、资料交付或泄露给任何第三方，也不得作任何除本合同目的之外的其它用途。对于甲方所提供的文件、资料，甲方可以在本合同目的达到后随时要求乙方返还或者在甲方监督下予以销毁。乙方基于诚信合作，不得对外发表不利于甲方的言论。保密期限不受本合同期限的限制，在本合同履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务，保密期限为永久。

五、违约责任

1．如乙方无法依合同约定按时交付的，每逾期一天，乙方应向甲方支付相当于本合同金额万分之三的违约金，如逾期超过 30 天的，甲方有权解除本合同。

2．如乙方提供的产品或服务不符合同约定的，则甲方有权要求更换、整改或解除本合同。甲方要求更换的，乙方应在甲方规定时间内更换，乙方的交付时间并不因此而得到顺延，延迟期间应按本条第 1 款约定支付违约金。甲方解除本合同的，乙方应按合同总价的 5%向甲方支付违约金。如上述违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应予以补足。

3．如果乙方未履行约定的保密义务，除立即采取措施予以改正外，还需向甲方支付本合同金额 10%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失时，乙方应予以赔偿。

4．甲方应按规定时间付款，每逾期一天，甲方应向乙方支付相当于本合同金额万分之三的违约金。

5．如甲方无正当理由拖延验收超过 15 天，视为甲方单方违约，每逾期一天，甲方应向乙方支付相当于本合同金额万分之三的违约金。

六、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，均可向双方任一所在地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

七、其他

1．本合同一式两份，双方各执壹份。

2．本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。双方签署的相关文件具有同等法律

效力。合同生效后任何变更必须经甲乙双方签署书面修改合同，任何一方单方面以任何方式做出的额外或不同的条款均属无效。

3．合同构成：中标通知书、采购文件、投标文件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4．未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等规定解释。

甲方（盖章）：如东县大豫镇中心卫生院　　乙方（盖章）：南通豫腾电脑科技有限公司

签约代表：

2022 年 11 月 14日

签约代表：

2022 年 11 月 14日

附件 1：

设备与材料报价明细表

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
1	防火墙	RG-WALL1600-S3200	状态监控：会话监控：显示全网终端会话连接，支持过滤与自定义排名；流量监控：显示接口流量情况，可区分上下行；APT 监控：显示恶意代码、0-day 漏洞、可疑文件等 APT 攻击数；僵尸网络检测： 策略功能：安全策略：流量控制：支持区分上行、下行的带宽控制与并发连接控制安全功能：病毒防护：支持病毒等恶意代码检测；支持代理与基于数据流的检测模式；系统的漏洞检测；垃圾邮件防护：支持基于 POP3、SMTP、IMTP 等邮件协议的垃圾邮件检测；支持识别与过滤浪费带宽、潜在风险、违反法规等网站；APP 识别与控制：支持识别与过滤僵尸网络、P2P 下载、娱乐影音等应用；数据泄露防护	锐捷	台	1	8000	8000

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
2	核心交换机	RG-NBS5750-28GT4XS-E	端口数量 32 个 端口描述 28 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个复用的 SFP 接口（SFP 为千兆/百兆口），4 个 1G/10G SFP+光口 控制端口 1 个 MGMT 端口、1 个 Console 端口、1 个 Mini USB Console 口、1 个 USB 端口，符合 USB2.0 的标准 扩展模块 2 个模块化电源插槽 网络协议 IPv4/IPv6 双协议 VLAN 支持 4K 802.1Q VLAN 支持 Port based VLAN 支持 MAC based VLAN 支持 Protocol based VLAN 支持 IP subnet-based VLAN 支持 GVRP 支持策略 VLAN QOS 支持端口流量识别 支持端口流量限速	锐捷	台	1	4000	4000

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
3	汇聚交换机	RG-NBS5100-24GT4SFP	三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固网4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	锐捷	台	9	1700	15300

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
4	POE 交换机	RG-ES226GC-P	率 10/100/1000Mbps 背板带宽 52Gbps 包转发率 38.688Mbps MAC 地址表 8K 端口数量 26 个 端口描述 24 个千兆电口（PoE/PoE+） 2 个 SFP 光口 VLAN 支持 802.1Q VLAN 网络管理 支持通过 WEB 管理界面、MACC 云平台、手机 APP 进行管理配置 安全管理 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离	锐捷	台	4	1800	7200

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
5	接入层交换机	RG-NBS3100-24GT4XS	三背板带宽 336Gbps 包转发率 144Mpps 硬件参数 接口数目 24 口 传输速率 10M/100M/1000Mbps 网络与软件 QoS 支持 基于端口的限速（出口/入口） VLAN 支持 4094 MAC 地址表 16K 网管功能 WEB,支持通过 MACC 或睿易 APP 管理 其它参数 电源电压 额定电压范围：100V-240V，电压范围：90V-264V，频率：50/60Hz 外形尺寸 440×267.5×43.6mm 其它 工作温度：-5-55℃ 存储温度：-40-70℃ 工作湿度：10%-90%RH 存储湿度：5%-95%RH。	锐捷	台	8	2000	16000

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小
6	光模块	SFP-SM1310	1）交换容量≥336Gbps，转发性能≥30Mpps；2）固化 10/100/1000M 以太网电口≥8 个，100/1000M SFP 千兆光接口≥3 个；	锐捷	只	22	150	3300
7	线槽	60x40	国标优质	中财	米	1500	7	10500
8	线管	20	国标优质	中财	米	300	1.8	540
9	明盒	86 标准型	国标优质	中财	只	140	3	420
10	网络模块	6 类	国标	公牛	只	280	10	2800
11	网络面板	6 类	6 类双口	公牛	只	140	18	2520
12	机柜	2 米 1U	国标优质	图腾	只	1	2400	2400
13	墙柜	6U	国标优质	图腾	只	5	430	2150

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
14	配线架	24 路	国标优质	普腾	只	10	220	2200
15	理线架	24 路	国标优质	普腾	只	10	60	600
16	光纤收发	SC 接口	国标优质千兆	普腾	对	2	300	600
17	超 5 类网线	海康威视	国标优质	海康	箱	10	420	4200
18	网络跳线	6 类 2 米	国标优质无氧铜		根	200	9	1800
19	12 芯光纤	铠装	国标优质	烽火	米	600	3	1800
20	8 芯光纤	铠装	国标优质	烽火	米	200	1	200
21	6 类网线	无氧铜	国标优质	海康	米	15000	1.8	27000

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
22	跳纤	单模	国标优质	普腾	根	50	25	1250
23	12 芯光纤 ODF	12 路	国标优质	中天	只	4	300	1200
24	24 芯光纤 ODF	24 路	国标优质	中天	只	1	420	420
25	安装辅材	扎带，网络水晶头，理线器	国标优质	威视	批	1	1200	1200

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
26	无线控制器	RG-NBR6205-E	8 个千兆电口+2 个千兆光口+2 个 USB 接口 软件参数 包转发率 500Mbps 网络管理 32 个 AP，64 个 wall ap VPN 描述 IPSEC:300 条 SSL:200 条 其它性能 多线路接入 上网行为管理 上网行为审计 移动应用管理 微信连 WIFI+ 流量控制 智能流控 流量监控 集成 AC 功能 防火墙 用户组织管理 认证/广告推送	锐捷	台	1	3000	3000
27	无线 AP	RG-EAP262	功能:5G,2.4G 双频，最大接入用户数 256,最佳接入用户数 64，最大可划分 8 个 SSID 支持 SSID 隐藏，每个 SSID 可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN 属性 支持基于 SSID 的用户数限制，支持基于射频卡的用户数限制；支持用户二层隔离 漫游功能：支持二层漫游 路由地址获取：支持静态 IP 地址、DHCP 动态获取、PPPoE 拨号	锐捷	只	20	550	11000

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
28	摄像头	DS-2CD3346WDV3-I	• 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m • 1 个内置麦克风，高清拾音 • 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境 • 支持萤石平台接入	海康威视	台	50	400	20000
29	监控交换机	DS-3E0526P-E	产品类型 POE 交换机 应用层级 二层 交换方式 存储-转发 包转发率 38.688Mpps MAC 地址表 8K 端口参数 端口数量 26 个 端口描述 24 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口，MDI/MDI-X 自适应纠错 传输模式 全双工	海康威视	只	4	1700	6800

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小计
30	硬盘录像机	DS-7932N-R8	•H.265 压缩 视频分辨率 最高达 3840*2160 视频解码格式：H.265，Smart265，图像质量 预览分屏录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O 接口 视频输入 32 路 视频输出 1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口 音频输出 1 路 其它接口 4 个 SATA 接口，2 个 RJ45 接口，1 个 RS-485 接口	海康威视	台	2	2000	4000
31	监控硬盘	6TB	容量（GB） 6000 接口 SATA3.0 转速（rpm） 5400 纠错 传输速率 6Gb/s 缓存 64MB	西部数据	只	8	900	7200

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价	金额小
32	监控显示器	Se55	55英寸 分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 面板类型 LCD 背光方式 直下式（D-LED） 推荐观看距离 2.8-3.8米 操作系统 HarmonyOS 上市时间 2021年05月 屏幕显示 刷新率 60Hz 可视角度 178/178度 响应时间 8ms 色彩数 10.7B色 图像技术 绮光炫彩显示技术 HDR显示 支持，HDR 广色域 DCI-P3：92% 屏占比 97.80%	海康威视	台	2	2200	4400
合计·：174000.00								

项目名称：如东县大豫镇中心卫生院网络机房改造

序号	名称	规格型号	技术参数	品牌	单位	数量	单价（元）	金额小计（元）
33	设备安装服务					1	40000	40000
合计：40000.00								